

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S

Provincia di Avellino

(tel. 082743021 fax 43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 119 DEL 29.10.2012

Reg. gen. N. 233 del 8.11.12.

OGGETTO: Lavori di completamento di una struttura polivalente dedicata all'aggregazione sociale, alla pratica sportiva e al benessere psicofisico. Proroga termine di ultimazione dei lavori.

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09.09.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.369.681,75 per lavori al netto, € 36.537,32 per oneri della sicurezza, € 14.250,00 per spese tecniche di progettazione esecutiva ed € 579.530,93 per somme a disposizione ;

- con contratto rep. n. 261 del 18.11.2011 registrato a S. Angelo dei Lombardi il 29.11.2011 al n. 230601 serie I i lavori venivano affidati all'ATI Consorzio stabile MEDIL s.c.a r.l./Bio costruzioni srl per l'importo di € 1.420.469,07 oltre IVA come per legge ;

Considerato che in data 09.09.2010 il Direttore dei Lavori arch. Carmine D'Occhio ha provveduto alla stipula del verbale consegna dei lavori di che trattasi con l'Impresa MEDIL scarl - C.G.- da cui si evince che il termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato per il giorno 02.12.2011;

Dato atto che per effetto delle sospensioni le cui motivazioni sono addotte nei relativi verbali il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 08.11.2012;

Considerato, inoltre che in data 4.10.2012, mediante FAX, acquisito al protocollo al n. 5115 del 08.10.2012, l'Impresa appaltatrice ha presentato l'istanza di richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori di giorni settanta, derivante dalle seguenti motivazioni:

- *notevoli problemi per l'approvvigionamento dei materiali della copertura in legno lamellare e per il relativo trasporto eccezionale ;*

Visto il parere favorevole espresso in calce alla richiesta di proroga da parte del direttore dei lavori e del RUP;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori ;

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obiettivi provvisorio approvato con D.G.C. n. 7/2011

D E T E R M I N A

1) di prendere atto del parere favorevole espresso dal direttore dei lavori e dal RUP sulla istanza di proroga di giorni settanta dei termini di ultimazione dei lavori di completamento di una struttura polivalente dedicata all'aggregazione sociale, alla pratica sportiva e al benessere psicofisico prodotta dalla impresa appaltatrice in data 4.10.2012 .

2) di concedere all'Impresa MEDIL scarl di Benevento - C.G. dell'ATI MEDIL scarl e Bio Costruzioni srl di Colletorto (CB) - esecutrice dei lavori di che trattasi, giusta contratto rep. N. 261 del 18.11.2011, ulteriori giorni settanta al termine di ultimazione dei lavori che pertanto viene fissato al 16.01.2013 ;

3) di dare atto che la concessione viene rilasciata a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

4) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 29.10.2012

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Carriani



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 119 DEL 29.10.2012

Reg. gen. N. 233 del 2/11/2012

OGGETTO: Lavori di completamento di una struttura polivalente dedicata all'aggregazione sociale, alla pratica sportiva e al benessere psicofisico . Proroga termine di ultimazione dei lavori.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis 29.10.2012

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis

Dr.ssa Angela Di Blasi

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

Dr.ssa Angela Di Blasi