

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081**)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. **120** DEL 22.12.2015

Reg. gen. N. *277 del 22/12/15*

OGGETTO: Lavori di realizzazione del braccio di adduzione della rete fognaria urbana tratto S.Rocco - depuratore in loc. Cupa . Approvazione stato finale e c.r.e. e liquidazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 19.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 111.038,23 finanziati con contributo Regionale ai sensi della L.R. n. 51/78 ;
- con contratto rep. 282 del 12.09.2012 reg. a S. Angelo dei Lombardi il 21.09.2012 al n. 193 i lavori venivano affidati alla ditta geom. Apicella Raffaele di Casal di Principe (CE) per l'importo di € 59.039,94 di cui € 55.522,67 per lavori e € 3.517,27 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge ;
- con propria determinazione n. 17/2013 è stato approvato il 1° SAL di € 61.803,00 e liquidato il 1° certificato di pagamento di € 35.343,00, oneri della sicurezza ed IVA compresi;
- con propria determinazione n. 28/2013 è stata approvata perizia di variante dell'importo di € 111.038,23 di cui € 71.103,45 per lavori al netto del ribasso 33,649%, € 4.504,29 per o.s., € 3.420,00 per o.s.i., € 948,66 per anticipazione su fattura e € 31.061,83 per somme a disposizione dell'AC;
- con propria determinazione n. 36/2013 è stato approvato il 2° SAL di € 71.670,90 di cui € 60.926,95 per lavori al netto, € 3.859,62 per o.s.d. , € 3.078,00 per o.s.i. e € 3.806,33 per lavori in economia;
- con propria determinazione n. 66/2013 è stata approvata perizia di variante e di assestamento contabile dell'importo complessivo di € 111.038,23 di cui € 78.663,66 per lavori e € 32.374,57 per somme a disposizione dell'AC;
- con propria determinazione n. 67/2013 è stato approvato il 3° e ultimo SAL dei lavori in oggetto di € 78.663,66 di cui € 67.181,49 per lavori al netto, € 4.255,84 per o.s.d. , € 3.420,00 per o.s.i., € 948,66 anticipazione su fattura e € 2.857,67 per lavori in economia ;

DATO ATTO

Che, a lavori ultimati, l'Ufficio di Direzione tecnica ha rimesso gli atti di contabilità finale corredati, tra l'altro, dal certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO

- che l'impresa appaltatrice ha firmato, senza riserva alcuna, sia gli atti di contabilità finale che il Certificato di Regolare Esecuzione come predisposti dall'Ufficio di Direzione lavori riconoscendone, di conseguenza, le risultanze;
- che ai sensi delle vigenti normative, si rende necessario approvare gli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione in questione, liquidando, nel contempo, quanto ancora spettante all'Impresa appaltatrice ed agli altri soggetti che hanno prestato la loro attività per l'esecuzione degli interventi;
- che l'importo a credito della ditta appaltatrice, come desunto dai documenti contabili, dedotti gli acconti corrisposti pari a € 78.327,00, ammonta a € 336,66 oltre IVA
- che gli avvisi ad opponendum non sono stati richiesti poiché per l'esecuzione dei lavori di cui al presente certificato non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non sono stati prodotti danni di sorta;

Riconosciuta la regolarità degli elaborati tecnici sopra menzionati;

Ritenuto in conformità di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto e delle norme in materia , di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e alle relative conseguenti liquidazioni

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 5/2015

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA

1)DI APPROVARE, per le ragioni e motivazioni esposte in narrativa, che puntualmente si richiamano, gli atti di contabilità finale e relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di " realizzazione del braccio di adduzione della rete fognaria urbana tratto S.Rocco - depuratore in loc. Cupa " , eseguiti dall'Impresa Apicella Raffaele di Casal di Principe

(CE), ammontanti a complessivi € 78.663,66 al netto del ribasso contrattuale e comprensivi degli oneri per l'attuazione della sicurezza ;

2)DI PROCEDERE, in dipendenza delle risultanze economiche degli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione nonché delle altre spese approvate e liquidate anche nel corso dei lavori di che trattasi, all'assestamento del Quadro Economico finale dell'opera come appresso:

A) LAVORI	
A 1. lavori a misura	€ 105.507,50
di cui non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€ 4.255,84
a detrarre ribasso del 33,649% su € 101.251,66	€ 34.070,17
A 2. Importo netto lavori a misura	€ 67.181,49
A 3. Anticipazioni su fattura	€ 948,66
A 4. Oneri sicurezza indiretti	€ 3.420,00
A 5. Liste in economia	€ 2.857,67
TOTALE LAVORI	€ 78.663,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1. Iva sui lavori 10%	€ 7.866,37
B 2. Oneri tecnici IVA e Cassa compresi	€ 18.153,07
B 3. Oneri tecnici CSE IVA e cassa compresi	€ 3.146,00
B 4. Oneri UTC	€ 1.824,91
B 5. Lavori in economia e/o fornitura su fattura	€ 1.384,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 32.374,57
TOTALE COMPLESSIVO	€ 111.038,23

3)DI LIQUIDARE, in dipendenza dell'approvazione di cui all'art. 1), all'Impresa suddetta il saldo di ogni sua spettanza determinato in complessivi € 370,33 IVA compresa giusta fattura n. 49 del 12.12.2013; ;

4) di liquidare e pagare al geom. Vitiello Pierino a saldo per le prestazioni professionali rese la somma di € 7.295,60 di cui € 5.750,00 per onorario, € 230,00 per contributo Cassa e € 1.315,60 per IVA;

5) di dare mandato all'ufficio ragioneria di pagare ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa DD.PP. pos. n. 4426056/00 e 4426056/01 previa verifica della regolarità contributiva e fiscale ;

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.665,93 trova copertura al cap. 305001 bi. 2015 rr.pp. ;

7) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.

- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 22.12.2015



Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 120 DEL 22.12.2015

Reg. gen. N. 277 del 22/12/15

OGGETTO: Lavori di realizzazione del braccio di adduzione della rete fognaria urbana tratto S.Rocco - depuratore in loc. Cupa. Approvazione stato finale e c.r.e. e liquidazioni.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

.....

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis


.....


- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 23/12/2015 AL 07/01/2016
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO


.....



.....
