

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S  
Provincia di Avellino  
( tel. **082743021** fax **43081**)  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
N. 27 DEL 10.04.2015

Reg. gen. N. *61 del 16/04/2015*

OGGETTO: Lavori di sistemazione strada di collegamento Piani di Sopra – Piani di Sotto . Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione . . CIG: 3987409200

**IL RESPONSABILE DELL'UTC**

**Premesso che:**

- che con provvedimento di Giunta Comunale n° 06 del 12 gennaio 2011 è stato approvato - a tutti gli effetti di legge – il progetto esecutivo dei lavori di " *sistemazione strada di collegamento Piani di Sopra – Piani di Sotto* " , redatto dall'UTC , per l'importo complessivo di € 36.479,00 di cui € 29.800,00 a base d'appalto ( € 29.500,00 assoggettabili a ribasso ed € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ) finanziati con mutuo Cassa DD.PP. 4523257 assistito da contributo regionale ai sensi della LR51/1978;
- con contratto rep. 342 del 15.10.2014 registrato a S. Angelo dei Lombardi il 16.10.2014 al n. 2017 detti lavori sono stati affidati alla ditta " geom. Annibale Capacchione - Costruzioni - " con sede in Baronissi (SA) per il prezzo di € 20.201,29 al netto del ribasso d'asta del 32,538% comprensivo di € 300,00 per oneri della sicurezza ;
- con propria determinazione n. 88/2014 è stato approvato il 1° sal dei lavori in oggetto di € 19.136,50 di cui € 18.847,48 per lavori al netto e € 289,02 per oneri della sicurezza e liquidato e pagato a favore della ditta appaltatrice – geom. Annibale Capacchione P.IVA 02709110650 - il 1° certificato di pagamento di € 19.042,00 IVA esclusa ( fattura n.01 del 31.10.2014);
- con propria determinazione n. 10/2015 veniva rimodulato il quadro economico di spesa di seguito riportato:

	Progetto approvato (D.G.C. n. 6/2008)	Rimodulato (ribasso d'asta 32,538%)
A) Lavori a base d'asta :		
A.1. Lavori a misura	€ 29.500,00	€ 19.901,29
A.2. Oneri della sicurezza	€ 300,00	€ 300,00
Totale	€ 29.800,00	<b>€ 20.201,29</b>
B) Somme a disposizione:		
B.1. IVA su A) 10%	€ 2.980,00	€ 2.020,13
B.2. oneri tecnici e UTC	€ 2.980,00	€ 596,00
B.3. IVA su oneri tecnici	€ 596,00	//
B.4. varie e imprevisti	€ 123,00	//
B.5. Lavori e forniture in economia		€ 10.485,00
B.6. economie di gara		€ 3.177,58
Totale	€ 6.679,00	<b>€ 9.923,55</b>
Totale generale	€ 36.479,00	<b>€ 36.479,00</b>

**DATO ATTO**

che a lavori ultimati, l'Ufficio di Direzione tecnica, ha rimesso gli atti di contabilità finale corredati, tra l'altro, dal certificato di regolare esecuzione;

**CONSIDERATO**

- che con verbale del 02.07.2014 i lavori venivano consegnati alla ditta appaltatrice
- che i lavori dovevano essere ultimati entro 150 giorni dalla data di consegna con scadenza entro il termine ultimo del 01.12.2014

- che durante il corso dei lavori è stata effettuata una sospensione per cui il nuovo termine di ultimazione veniva fissato al 16.12.2014

- che in data 21.07.2014 il RUP autorizzava l'esecuzione di lavori extracontrattuali per opere edili per l'importo complessivo di € 9.113,68 incluso gli oneri della sicurezza e al netto del ribasso d'asta del 32,538% e dell'IVA, rientranti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, sempre affidati alla stessa ditta appaltatrice;

- che l'esecuzione di detti lavori fu disposta dalla D.L. con ordine di servizio del 10.12.2014;

- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile secondo i patti contrattuali come da verbale di ultimazione in data 11.12.2014

- che gli avvisi ad opponendum non sono stati richiesti poiché per l'esecuzione dei lavori di cui al presente certificato non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non sono stati prodotti danni di sorta;

- che non risulta che l'appaltatore abbia eseguito cessione di crediti per i lavori di che trattasi;

- che l'importo a credito della ditta appaltatrice, come desunto dai documenti contabili, ammonta a € 11.278,07 oltre IVA

- che l'impresa appaltatrice ha firmato, senza riserva alcuna, sia gli atti di contabilità finale che il Certificato di Regolare Esecuzione come predisposti dall'Ufficio di Direzione lavori riconoscendone, di conseguenza, le risultanze;

- che ai sensi delle vigenti normative, si rende necessario approvare gli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione in questione, liquidando, nel contempo, quanto ancora spettante all'Impresa appaltatrice ed agli altri soggetti che hanno prestato la loro attività per l'esecuzione degli interventi;

**VISTO** il DURC prot. n. 34800624 del 31.03.2015 attestante la regolarità contributiva della ditta geom. Annibale Capacchione

**Riconosciuta** la regolarità degli elaborati tecnici sopra menzionati;

**Ritenuto** in conformità di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto e delle norme in materia, di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e alle relative conseguenti liquidazioni

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 5/2015

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.

#### **DETERMINA**

**1. DI PRENDERE ATTO**, in dipendenza delle risultanze economiche degli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione nonché delle altre spese approvate e liquidate anche nel corso dei lavori di che trattasi, del quadro economico finale dell'opera come appresso:

<b>A) LAVORI</b>		
A.1. importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 20.906,39
A.2. Oneri della sicurezza		€ 300,00
	Totale	€ 21.206,39
<b>B) Somme a disposizione:</b>		
B.1. IVA su A) 10%		€ 2.120,64
B.2. oneri tecnici UTC		€ 626,00
B.3. Lavori in economia		€ 9.113,68
B.4. IVA su lavori in economia		€ 911,37
	Totale	€ 12.771,69
	Totale generale	€ 33.978,08
<b>economia di progetto rispetto all'importo finanziato di €36.479,00</b>		€ 2.500,92

**2. DI APPROVARE**, per le ragioni e motivazioni esposte in narrativa, che puntualmente si richiamano, gli atti di contabilità finale e relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "sistemazione strada di collegamento Piani di Sopra – Piani di Sotto" ( C.I.G.- 3987409200 ), eseguiti dall'Impresa geom. Annibale Capacchione con sede in Baronissi (SA) alla via Dei Greci, 24 – C.F. CPC NBL 68D27 A674Z – P.IVA 02709110650 -, ammontanti a complessivi € 30.320,07 al netto del ribasso contrattuale e comprensivi degli oneri per l'attuazione della sicurezza ;

**3. DI PRENDERE ATTO** che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili incluso lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione senza apporre riserve e eccezione alcuna;

**4. di approvare** gli ulteriori lavori che l'impresa ha eseguito di cui alla lista dei lavori in economia allegata al conto finale regolarmente autorizzati dal RUP e liquidati nell'importo al netto del ribasso d'asta di € 9.113,68 oltre IVA

5. DI LIQUIDARE, in dipendenza dell'approvazione di cui all'art. 1), all'Impresa suddetta il saldo di ogni sua spettanza determinato in complessivi € 11.278,07 oltre IVA ( fattura n. 1 del 17.03.2015 di € 2.380,85 di cui € 216,44 per IVA e fattura n. 2 del 17.03.2015 di € 10.025,03 di cui € 911,37 per IVA) ;
6. di pagare e liquidare all'UTC per oneri di cui all'art. 92 del D.Lvo 163/2006 la somma di € 626,00 da ripartire secondo le aliquote di cui al vigente Regolamento ;
7. di omologare con il presente atto la complessiva spesa di € 33.978,08 con una economia sul finanziamento originario di € 36.479,00 pari a € 2.500,92
8. di dare mandato all'ufficio ragioneria di pagare le fatture n.1/2015 e n. 2/2015 secondo le modalità ivi indicate e previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e accredito dei fondi da parte della Cassa DD.PP.;
9. di dare atto che la spesa complessiva trova copertura all'intervento 2080101 identificativo 300900 cap. 5 rr.pp. ;
10. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
  - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
  - va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 10.04.2015

Il Responsabile dell'UTC  
Ing. Giuseppe Crapanzani



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S  
Provincia di Avellino  
( tel. 082743021 fax 43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
N. 27 DEL 10.04.2015

Reg. gen. N. 61 del 16/04/2015

OGGETTO: Lavori di sistemazione strada di collegamento Piani di Sopra – Piani di Sotto . Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione . . . CIG: 3987409200

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.**

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis



Ing. Giuseppe Graziano  
.....

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis

.....  
*RTaf*


- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)  
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
DAL 16/04/2015 AL 01/05/2015  
OPPOSIZIONI: .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



.....  
*RTaf*