

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 98 DEL 07/11/17

Reg. gen. N. 177 del 07/11/17

Oggetto	Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle zone rurali. CUP: D43D14001770004 ; CIG: 6220213A2. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione.
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL'UTC

PREMESSO:

- che con D.G.C. n. 43 del 22.05.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "completamento delle opere di urbanizzazione delle zone rurali " per l'importo complessivo di €410.000,00 di cui € 331.571,17 per lavori a base d'asta , comprensivi di € 6.771,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 78.428,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con propria determinazione n. 25 del 03.04.2015 ad oggetto "Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle zone rurali . Determina a contrarre - art. 11 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. CUP: D43D14001770004 " si stabilì , per l'affidamento dei lavori in argomento , il ricorso alla procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e venne approvato lo schema di bando di gara;
- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, (albo pretorio e sito internet del Comune di Morra de Sanctis dal 15.04.2015 all'11.05.2015) stabilisce che l'aggiudicazione dell'appalto avvenga con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa art. 83 del D.Lvo 163/2006 ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovrà attenersi la commissione giudicatrice nominata dal Comune ;
- che con contratto rep. 358 del 02.02.2017 i lavori sono stati affidati alla ditta Caputo e figli srl di Palomonte per l'importo di € 293.057,09, detratto il ribasso d'asta del 9,773%, per lavori oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 6.771,40;
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 03 novembre 2016 (come da verbale agli atti depositato) e , con i 150 giorni previsti, veniva stabilito il termine per l'esecuzione entro il 02 aprile 2017;
- sulla base delle esigenze emerse in fase realizzativa, con determinazione n. 49 del 27.06.2017 veniva approvata la perizia di variante senza aumento di spesa con il seguente quadro economico:

A) LAVORI:

-Lavori al netto del ribasso d'asta 9,773%	€ 293.057,05
-Oneri della sicurezza diretti	€ 2.697,64
-Oneri della sicurezza indiretti	€ 4.073,76
TOTALE LAVORI	€ 299.828,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA sui lavori	€ 29.982,85
-Oneri tecnici	€ 31.000,00
-IVA e Cassa su oneri tecnici	€ 8.332,80
-Indagini e perizia geologica, calcoli in c.a. e collaudo	€ 3.500,00
-Smaltimenti e, caratterizzazioni e imprevisti	€ 5.651,57
- Oneri UTC	€ 6.630,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 85.097,22

TOTALE A) +B)

€ 384.925,67

C) ECONOMIE DI GARA

€ 25.074,33 **€ 25.074,33**

TOTALE GENERALE

€ 410.000,00

-che con propria determinazione n. 58 dell'11.07.2017 veniva approvato il 1° SAL dell'importo complessivo di € 278.136,59 oltre IVA e liquidato il 1° certificato di pagamento di € 304.452,17 di cui € 27.677,50 per IVA in regime di scissione dei pagamenti

- che con propria determinazione n.43 del 28.09.2017 veniva approvata una modifica in diminuzione al contratto con il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI:

-Lavori al netto del ribasso d'asta 9,773%	€ 271.363,79
-Oneri della sicurezza diretti	€ 2.697,64
-Oneri della sicurezza indiretti	€ 4.073,76
TOTALE LAVORI	€ 278.135,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA sui lavori	€ 27.813,52
-Oneri tecnici	€ 31.000,00
-IVA e Cassa su oneri tecnici	€ 8.332,80
-Indagini e perizia geologica, calcoli in c.a. e collaudo	€ 3.500,00
-Smaltimenti e, caratterizzazioni e imprevisti	€ 5.651,57
- Oneri UTC	€ 6.630,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 82.927,89

TOTALE A) +B)

€ 361.063,08

C) ECONOMIE RISPETTO ALLO STANZIAMENTO INIZIALE

€ 48.936,92

- che l'ultimazione dei lavori, in considerazione dei verbali di sospensione e ripresa lavori, è avvenuta il 30.06.2017, e quindi in tempo utile, come da certificato redatto in pari data dalla Direzione Lavori ;

VISTO l'art. 237 comma 4 del DPR 207/2010 che dispone quanto segue: " Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235";

ATTESO

- che il Direttore dei Lavori ha rimesso gli atti di contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati: Stato finale dei lavori- Sommario Registro di Contabilità- Registro di contabilità- Libretto delle misure- lista in economia e il certificato di regolare esecuzione , emesso in data 18/10/2017, ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo 50/2016, e conforme alle prescrizioni dell'art 229 c.3 del D.P.R. 207/2010, dal quale si rileva che:

a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 278.135,19 IVA esclusa di cui € 271.855,33 per lavori, € 2.501,07 per oneri della sicurezza diretti ed € 3.778,79 per oneri della sicurezza indiretti;

b) sono stati eseguiti lavori in economia per una spesa di € 5.650,00

c) il credito residuo è pari a € 7.010,19, IVA esclusa;

-che è stato pubblicato dal 04.10.2017 al 14/10/2017 all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Morra De Sanctis l'Avviso ai Creditori e che nel tempo utile non vi sono state richieste e/o opposizioni di parte alcuna;

-che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, si sono determinate modeste variazioni di spesa su alcune voci del quadro economico, come espressamente riportato nel quadro economico definitivamente assestato e finale, che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

A) LAVORI:

-Lavori al netto del ribasso d'asta 9,773%	€ 271.363,79
-Oneri della sicurezza diretti	€ 2.697,64
-Oneri della sicurezza indiretti	€ 4.073,76
TOTALE LAVORI	€ 278.135,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA sui lavori	€ 27.813,52
-Oneri tecnici	€ 31.000,00
-IVA e Cassa su oneri tecnici	€ 8.332,80
-Indagini e perizia geologica, calcoli in c.a. e collaudo	€ 3.500,00
-Lavori in economia IVA al 10% compresa	€ 6.215,00
- Oneri UTC	€ 6.630,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 83.491,32

TOTALE A) +B)

€ 361.626,51

C) ECONOMIE RISPETTO ALLO STANZIAMENTO INIZIALE

€ 48.373,49

TOTALE GENERALE

€ 410.000,00

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed alla approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e disporre le liquidazioni consequenziali;

VISTI:

- l'istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall'art. 3;
- il D. Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267;
- il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all'art. 216;
- il D.P.R. 207/10 e ss. mm. ed ii.;
- il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 05/2015


Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA

1. DI APPROVARE lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Vitiello Pierino, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 278.135,19, IVA 10% esclusa, e che l'importo da corrispondere alla ditta Caputo e figli, a saldo di ogni suo avere a fronte dell'esecuzione dei lavori in argomento, è di € 7.010,19 oltre IVA al 10%
2. DI DICHIARARE l'ammissibilità ai sensi dell'art 234 del D.P.R 207/2010, del certificato di regolare esecuzione, emesso in data 18/10/2017, dei lavori in oggetto, precisando che:
 - il predetto atto ha carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;
 - nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo
 - il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;
3. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta appaltatrice la fattura n.15_17 del 06/11/2017 dell'importo di € 7.711,21 di cui € 701,02 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti, previa acquisizione della fidejussione a norma dell'art.103, del D. Lgs 50/16 e dell'art. 124 co. 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
4. DI ASSESTARE il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse dando atto che si è avuta una economia di € 48.373,49 sullo stanziamento iniziale;
5. DI DARE ATTO che la spesa è imputata al cap.323302 rr.pp.
6. DI PRECISARE che all'atto di emissione del certificato di regolare esecuzione cessa sia l'efficacia della garanzia per l'adempimento del contratto, di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti che l'efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 129 del medesimo Codice;
7. DI COMUNICARE il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
 - va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis

Il Responsabile dell'UTC
Inge. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 98 DEL 07/11/17

Reg. gen. N. 177 del 07/11/17

Oggetto	Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle zone rurali. CUP: D43D14001770004 ; CIG: 6220213A2. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione.
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Morra de Sanctis


Ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis


Ref.

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.323302 rr.pp.

Morra De Sanctis, li

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 07/11/2017 AL 22/11/2017
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL TESSO
A. Strate




Ref.