

**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 100 DEL 14/11/17

Reg. gen. N. 181 del 14/11/17

Oggetto	Lavori di completamento area urbana " Piazza degli emigranti". Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione.
---------	--

**IL RESPONSABILE DELL'UTC**

**Premesso:**

- che con Deliberazione G.C. n. 63 del 22.09.2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di completamento area urbana " Piazza degli emigranti" , per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.722,83 , comprensivo di € 6.198,84 per costo del personale e € 1.123,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per lavori a misura a base d'asta e € 11.277,17 per somme a disposizione dell'AC;
  
- che con propria determinazione n. 31 del 06.04.2017 veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori a favore della ditta Soc. Coop. SALIX a r.l. con sede in Via Pascoli,12 Calitri (AV) per l'importo di € 37.466,82 ,oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 4%;
  
- che con scrittura privata del 27.04.2017 prot. 2140 venivano regolamentati i rapporti tra A.C. e ditta affidataria dei lavori;
  
- che con verbale del 27.04.2017 si provvedeva alla consegna dei lavori;
  
- che con determinazione n. 51 del 29.06.2017 veniva approvata perizia di variante integrativa dell'importo complessivo rettificato di € 84.068,21;
  
- che con determina n. 65 del 18.07.2017 veniva approvato il I° SAL per l'importo netto di € 37.369,60 oltre IVA e liquidato il I° certificato di pagamento di € 37.184,00 oltre IVA;
  
- che sulla base delle esigenze emerse in fase realizzativa, con determinazione n. 41 del 21.09.2017 veniva approvata la perizia di assestamento contabile per effetto della quale la spesa complessiva risultava pari a € 84.068,21;
  
- che con determina n. 44 del 28.09.2017 veniva approvato il II° ed ultimo SAL per l'importo netto di € 57.085,59 oltre IVA e liquidato il II° certificato di pagamento di € 19.802,28 oltre IVA;
  
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 04.08.2017, come da certificato redatto in pari data dalla Direzione Lavori (arch. Emanuele Cresta);
  
- che la stessa Direzione dei Lavori ha depositato gli atti di contabilità finale, in atti prot. N. 4677/2017, sottoscritti dalla ditta appaltatrice senza riserve, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati: Stato finale dei lavori - Sommario Registro di Contabilità - Registro di contabilità - Libretto delle misure - Certificato di regolare esecuzione - Certificato di ultimazione lavori;
  
- che nel menzionato "Certificato di regolare esecuzione", la Direzione dei Lavori, ha attestato che le opere sono state correttamente eseguite e ne ha liquidato l'importo in € 109,24 di cui € 9,93 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, a favore della Ditta Soc. Coop. SALIX a r.l. con sede in Via Pascoli,12 Calitri (AV) a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato;

-che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, si sono determinate modeste variazioni di spesa su alcune voci del quadro economico, come espressamente riportato nel quadro economico definitivamente assestato e finale, che risulta essere il seguente:

#### QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

	Approvazione	A seguito gara	Variante integrativa	Assestamento Finale
<b>A. LAVORI</b>				
Per esecuzione lavori	<b>38.722,83</b>	<b>37.466,82</b>	<b>57.245,95</b>	<b>58.889,06</b>
Incidenza Manodopera	6.198,84	6.198,84	9.203,50	9.203,50
Oneri Sic. Diretti	376,86	376,86	515,97	515,97
Incidenza Sicurezza	746,80	746,80	3.352,38	4.082,97
Importi da ribassare	31.400,33		44.174,10	45.086,72
Ribasso		4%	4%	4%
Importo al netto del ribasso		<b>30.144,32</b>	<b>42.407,14</b>	<b>43.283,25</b>
Importo contrattuale		<b>37.466,82</b>	<b>55.478,99</b>	<b>57.085,59</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Lavori in economia (fornitura app.)	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>12.666,95</b>	<b>8.671,98</b>
Imprevisti	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Spese di pubblicità	<b>200,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IVA 10%	<b>3.872,28</b>	<b>3.746,68</b>	<b>3.746,68</b>	<b>1.990,16</b>
IVA 22%			4.075,09	8.180,48
Spese tecniche	4.500,00	4.455,00	6.955,00	6.995,00
Oneri UTC	774,46	774,46	1.145,00	1.145,00
Economie di gara		1.627,04		
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>12.277,17</b>	<b>12.533,18</b>	<b>29.478,27</b>	<b>26.982,62</b>
<b>Totale parziale</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>84.068,21</b>	<b><u>84.068,21</u></b>

-che non si è reso necessario pubblicare gli Avvisi ai Creditori in quanto i lavori sono stati eseguiti su area pubblica ;

**Ritenuto** pertanto opportuno provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed alla approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e alle relative liquidazioni;

#### Visti:

- l'istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall'art. 3;
- il D.Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267
- il D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all'art. 216;
- il D.P.R. 207/10 e ss. mm. ed ii.
- il DURC online acquisito con esito favorevole per l'impresa Soc. Coop. SALIX a r.l. con sede in Via Pascoli,12 Calitri (AV)
- il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

**Richiamato** il piano degli obiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 05/2015

**Acquisiti** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

## DETERMINA

1. Di approvare le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "completamento area urbana - Piazza degli emigranti - " emessi dalla Direzione dei Lavori ed in dettaglio composti dai seguenti elaborati: 1)Stato finale dei lavori; 2)Sommaro Registro di Contabilità 3) Registro di contabilità; 4) Libretto delle misure; 5)Certificato di regolare esecuzione; 6) Certificato di ultimazione lavori, dai quali si evince che può corrispondersi all'impresa appaltatrice " Soc. Coop. SALIX a r.l. con sede in Via Pascoli,12 Calitri (AV) " la somma di € 109,24 di cui € 9,93 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, a saldo di ogni suo avere a fronte dell'esecuzione dei lavori in argomento;
2. Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;
3. Di prendere atto che alla luce delle spese effettivamente sostenute il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere quello riportato in premessa
4. Di liquidare e pagare alla ditta appaltatrice la somma di € 109,24 di cui € 9,93 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti, previa acquisizione della fidejussione a norma dell'art.103, del D. Lgs 50/16 e dell'art. 124 co. 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i e di regolare fattura;
5. Di precisare che all'atto di emissione del certificato di regolare esecuzione cessa sia l'efficacia della garanzia per l'adempimento del contratto, di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti che l'efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 129 del medesimo Codice;
6. Di comunicare il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
7. di dare atto che la spesa è imputata al cap. 360900/1 bilancio 2017-2019 es. 2017;
8. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
  - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
  - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
  - va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis

Il Responsabile dell'UTC

Ing. Giuseppe Graziano



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)**  
**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO**  
**DAL 14/11/2017 AL 29/11/2017**  
**OPPOSIZIONI .....**

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S  
Provincia di Avellino  
( tel. 082743021 fax 43081)  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. gen. N. 181 del 14/11/17

N. 100 DEL 14/11/17

Oggetto	Lavori di completamento area urbana " Piazza degli emigranti". Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione
---------	---

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLI

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLI

Morra De Sanctis

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

Rep.