

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S

Provincia di Avellino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 66 DEL 21.11.2013

Reg. gen. N. 156 del 22.11.13

OGGETTO: Lavori di rifacimento rete fognaria tratto S. Rocco - depuratore in loc. Cupa . Approvazione perizia di variante e di assestamento contabile.

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 19.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 111.038,23 finanziati con contributo Regionale ai sensi della L.R. n. 51/78 ;
- con contratto rep. 282 del 12.09.2012 reg. a S. Angelo dei Lombardi il 21.09.2012 al n. 193 i lavori venivano affidati alla ditta geom. Apicella Raffaele di Casal di Principe (CE) per l'importo di € 59.039,94 di cui € 55.522,67 per lavori e € 3.517,27 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge ;
- che con determina n.28/2013 è stata approvata perizia di variante e suppletiva con il seguente quadro economico di spesa :

A) LAVORI	
A 1. lavori a misura	€ 111.666,88
di cui non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€ 4.504,29
a detrarre ribasso del 33,649% su € 107.162,59	€ 36.059,14
A 2. Importo netto lavori a misura	€ 75.607,74
A 3. Anticipazioni su fattura	€ 948,66
A 4. Oneri sicurezza indiretti	€ 3.420,00
TOTALE LAVORI	€ 79.976,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1. Iva sui lavori 10%	€ 7.997,64
B 2. Oneri tecnici	€ 14.378,00
B 3. Oneri tecnici CSE	€ 2.500,00
B 4. Iva 21% + cassa 4% su oneri tecnici	€ 4.361,28
B 5. Oneri UTC	€ 1.824,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.061,83
TOTALE COMPLESSIVO	€ 111.038,23

Considerato

- che la D.L. , interessata dall'A.C. , ha predisposto una perizia di variante e assestamento contabile , in atti prot. n. 4367 del 12.08.2013, costituita dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica e quadro economico
- planimetria generale
- computo metrico
- quadro comparativo

Preso atto

- che detta perizia di variante come evidenziato nella relazione di accompagnamento si rende necessario:
 - a) per le modeste variazioni quantitative riscontrate a lavori compiuti in alcune categorie di lavoro
 - b) per apportare una variazione planimetrica al tracciato, peraltro di entità minima rispetto a quello progettuale, onde consentire il collegamento con l'altro tronco di fogna realizzato nel contempo da altra impresa attraversando terreno di proprietà comunale anzicchè privata:

Atteso

- che il quadro economico della spesa definitiva è il seguente:

A) LAVORI	
A 1. lavori a misura	€ 105.507,50
di cui non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€ 4.255,84
a detrarre ribasso del 33,649% su € 101.251,66	€ 34.070,17
A 2. Importo netto lavori a misura	€ 67.181,49
A 3. Anticipazioni su fattura	€ 948,66
A 4. Oneri sicurezza indiretti	€ 3.420,00
A 5. Liste in economia	€ 2.857,67
TOTALE LAVORI	€ 78.663,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1. Iva sui lavori 10%	€ 7.866,37
B 2. Oneri tecnici	€ 14.378,00
B 3. Oneri tecnici CSE	€ 2.500,00
B 4. Iva 21% + cassa 4% su oneri tecnici	€ 4.361,28
B 5. Oneri UTC	€ 1.824,91
B 6. Lavori in economia e/o fornitura su fattura	€ 1.444,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 32.374,57
TOTALE COMPLESSIVO	€ 111.038,23

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 7/2011

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

Ritenuto doversi provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa, che forma parte sostanziale e integrante del presente atto.

2. di approvare la perizia di variante e di assestamento contabile dei lavori di " rifacimento rete fognaria tratto S. Rocco - depuratore in loc. Cupa ", come predisposta dal Direttore dei Lavori, geom. Vitiello Pierino , con studio tecnico sito in Morra De Sanctis alla via S. Antuono, composta degli elaborati elencati in parte premessa, dell'importo complessivo di € 111.038,23 di cui € 78.663,66 per lavori e € 32.374,57 per somme a disposizione dell'AC;

3. di dare atto che:

- il quadro economico della spesa è il seguente :

A) LAVORI	
A 1. lavori a misura	€ 105.507,50
di cui non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€ 4.255,84
a detrarre ribasso del 33,649% su € 101.251,66	€ 34.070,17
A 2. Importo netto lavori a misura	€ 67.181,49
A 3. Anticipazioni su fattura	€ 948,66
A 4. Oneri sicurezza indiretti	€ 3.420,00
A 5. Liste in economia	€ 2.857,67
TOTALE LAVORI	€ 78.663,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1. Iva sui lavori 10%	€ 7.866,37
B 2. Oneri tecnici	€ 14.378,00
B 3. Oneri tecnici CSE	€ 2.500,00
B 4. Iva 21% + cassa 4% su oneri tecnici	€ 4.361,28
B 5. Oneri UTC	€ 1.824,91
B 6. Lavori in economia e/o fornitura su fattura	€ 1.444,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 32.374,57
TOTALE COMPLESSIVO	€ 111.038,23

- la spesa è imputata all'intervento 2090401 cap. 3 bi. 2013 rr.pp. in corso di approvazione.

4. di comunicare la presente determinazione alla Ditta appaltatrice.

5. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
-

Morra De Sanctis 21.11.2013

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

25/11/2013

10/12/2013

Alfonso Stabile

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 66 DEL 21.11.2013

Reg. gen. N. 156 del 22-11-13

OGGETTO: Lavori di rifacimento rete fognaria tratto S. Rocco - depuratore in loc. Cupa . Approvazione perizia di variante e assestamento contabile

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis 22-11-2013

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

.....